

À transmettre à l'administration communale, au minimum **48 heures** avant le bétonnage et remblayage de l'installation.

Date et heure souhaitées pour le contrôle :

Requérant

Raison sociale :

Nom Prénom :

Rue, no :

NPA / Localité :

Tél. :

Email :

N° parcelle projet :

1. Points de contrôles (rempli par la commune)

Participants

Direction des travaux

Entreprise

Contrôleur communal

Documents, plan d'exécution, plan de chantier

Exécution est-elle conforme au plan approuvé oui non

Si non, demander immédiatement 3 plans d'exécution et les approuver oui non

Diamètres et pentes des conduites correspondent-ils au plan approuvé oui non

Prescriptions particulières selon form. C sont-elles respectées oui non

Installation d'évacuation des eaux

Partie ouvrage inspectée sous le bâtiment à l'extérieur du bâtiment

Evacuation des eaux polluées conforme oui non

Evacuation des eaux de pluie conforme / Infiltration conforme oui non

L'exécution du raccordement privé au collecteur principal public est-elle conforme oui non

Principes de base, particularités		nd = non demandé		
Les conduites seront-elles toutes enrobées de béton (profil SIA U4/V4)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non		
<i>Si non, les responsables du chantier y ont-ils été rendu attentifs par les contrôleurs ?</i>	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non		
Les essais d'étanchéité sont-ils réalisés ou planifiés (demander PV)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> nd	
<i>Si non, les responsables du chantier y ont-ils été rendu attentifs par les contrôleurs ?</i>	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non		
Couvercles dans bâtiment sont-ils posés (verrouillés, étanches à l'eau, aux gaz et à la pression)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> nd	
<i>Si non, les responsables du chantier y ont-ils été rendu attentifs par les contrôleurs ?</i>	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non		
Les couvercles du dispositif d'infiltration sont-ils posés (verrouillés, étanches et marqués)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> nd	
<i>Si non, les responsables du chantier y ont-ils été rendu attentifs par les contrôleurs ?</i>	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non		

Conformité	
<input type="checkbox"/> L'ouvrage est considéré comme conforme	
<input type="checkbox"/> L'ouvrage est considéré comme non-conforme	
Défauts constatés	

Date du nouveau contrôle :

Liste des documents à fournir à la commune une fois le chantier terminé	
<input type="checkbox"/> PV des essais d'étanchéité (conduites et chambres)	
<input type="checkbox"/> PV du rincage à haute pression des installations d'évacuation	
<input type="checkbox"/> Plan conforme à l'exécution de l'installation d'évacuation des eaux (2 exemplaires)	
<input type="checkbox"/> PV du contrôle de l'installation pendant le chantier (formulaire D)	
<input type="checkbox"/> Rapport d'inspection caméra	
<input type="checkbox"/> autre (précise) :	

Lieu + date

Signatures :		
la direction des travaux	L'entreprise	Le contrôleur communal